

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisław Śl.
z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w temacie "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej
ulic: Pałacowej, Pszowskiej, Osadniczej w Dzielnicy Kokoszyce"

W dniu 04.03.2008 r. zespół kontrolny w składzie:

- Stanisław Stachoń - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Edward Szczygieł - członek

Działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śl. oraz z planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu. Kontrola dotyczyła inwestycji p.n. "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowej, Pszowskiej, Osadniczej w Dzielnicy Kokoszyce".

Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości postępowania w realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestycja została przeprowadzona na podstawie uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok. Wniosek o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne został złożony w dniu 8.03.2006r. Wszczęto wszystkie procedury obowiązujące w realizacji przygotowań tego typu zadań inwestycyjnych. Opracowany kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 613.784,80 zł.

Przetarg na wyłonienie firmy w celu realizacji inwestycji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 2.05.2006r. odbył się w dniu 5.05.2006r. Zgłosiło się 6 oferentów, 1 został wykluczony z przyczyn formalnych, wygrała firma PPUH Arkan Kaczyce Małe. Cena oferty to 372.085,84 zł brutto.

W dniu 27.06.2006r. została podpisana umowa na realizację zadania, w której wykonawca zobowiązuje się na:

- budowę kanalizacji sanitarnej,
- odbudowę nawierzchni drogi,
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
- opracowanie dokumentów i czynności niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytkowanie zrealizowanej inwestycji,
- zlecenie wymaganych nadzorów branżowych oraz zapewnienie pracom ziemnym nadzoru archeologicznego,
- wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

W umowie stwierdza się, że rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 15.08.2006r., a zakończenie prac nastąpi do dnia 30.11.2007r. Planowe efekty rzeczowego i ekologiczne osiągnięto w dniu 18.07.2007r., co stwierdza protokół odbioru, a w dniach 14.09.2007r. dokumentem OT zawiadomiono Starostwo Powiatowe o zakończeniu robót.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 404.064,81 zł z tego środki WFOŚiGW to 350.000,00 zł. Należy nadmienić, że zadania wykonane za powyższą kwotę były kontrolowane przez inspektorów WFOŚiGW, brak zarzutów.

Wnioski końcowe:

1. Inwestycja została zrealizowana w sposób modelowy.
2. Osiągnięto planowe efekty rzeczowe i ekologiczne.
3. Wydatkowane środki zgodnie z fakturami, zespół nie wnosi zastrzeżeń.
4. Dokumentacja prowadzona wzorowo, słowa uznania dla prowadzących.
5. Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

Informacji udzielali:

- Pani Janina Szymecka-Pysz - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej,
- Pani Janina Mrozek - inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani J. Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału IMiGK

.....
mgr. Janina Szymecka-Pysz

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Stanisław Stachoń

Edward Szczygieł

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego:

.....
PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca