

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisław Śl.
z przeprowadzonej kontroli rozliczenia inwestycji z roku 2009 realizowanych przez Urząd
Miasta Wodzisławia Śląskiego

W dniu 29.03.2010 roku zespół kontrolny w składzie:

- Janusz Wyleżych - Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Władysław Szymura - członek zespołu kontrolnego

działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śl. oraz z planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich.

Kontrola dotyczyła wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację czterech wybranych losowo inwestycji.

1. Przebudowa ul. Pałacowej wraz z odwodnieniem w Wodzisławiu Śl. - Etap I – inwestycja obejmowała odcinek od ulicy Pszowskiej do skrzyżowania z ulicą Pałacową. Wykonano odwodnienie wraz z chodnikiem. Koszt według umowy wynosił 80.072,13 zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe w kwocie 11.931,71 zł. Roboty te obejmowały prace wyszczególnione w protokole konieczności spisany w dniu 15.06.2009r. (zał. Nr 1). Równocześnie podpisano drugi protokół konieczności spisany 19.06.2009r. (zał. Nr 2). Etap I został zakończony i rozliczony w kwocie 136.606,86 zł brutto. Etap II inwestycji zostanie zakończony w roku 2010.
2. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim – inwestycja obejmowała drenaż, fragment kanalizacji deszczowej (etap I), podbudowę, nawierzchnię z trawy syntetycznej, 2 bramki i ogrodzenie. Koszt wykonania 727.910,94 zł. Dodatkowo koszty związane z opracowaniem dokumentacji 6.100 zł (zał. Nr 3) oraz nadzór inwestorski 8.734,93 zł (zał. Nr 4). Ogółem koszt inwestycji według dowodu OT wyniósł 742.745,87 zł. W związku z przekroczeniem terminu wykonania inwestycji, wykonawcę obciążono odsetkami karnymi w kwocie 314.457,53 zł.
3. Wykonanie oświetlenia ul. łącznika Miczurina-Rogowska-Słowiańska – plan wykonania inwestycji obejmował kwotę 85.930,00 zł, koszt po wykonaniu wyniósł 80.963,65 zł. Zadanie wykonano w terminie i odebrano zgodnie z umową. Zakończono i włączono energię elektryczną. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. W kwocie wykonanego zadania uwzględniono koszty nadzoru inwestorskiego.
4. Budowa oświetlenia ul. Grodzisko (Etap I) od ul. Łużyckiej do Baszty Rycerskiej – plan inwestycyjny wynosił 185.000,00 zł, wykonanie 100.526,78 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane. Włączono energię elektryczną. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym. W kwocie wykonanego zadania uwzględniono koszty nadzoru inwestorskiego.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Janusz Wyleżych

Władysław Szymura

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego:
PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymecką-Pysz

Załączniki do sprawozdania są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.