

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli
w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej w zakresie wykonania
zadań inwestycyjnych oczyszczalni „Karkoszka II”.

W okresie od 11.05 ÷ 14.05.2004 r. zespół kontrolny w składzie:

1. Stanisław Stachoń – kierownik zespołu
2. Stefan Grzybacz
3. Janusz Wyleżych

działając zgodnie ze statutem miasta Wodzisławia Śląskiego oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych oczyszczalni „Karkoszka”. Kontrola obejmowała okres od września 2003 r. do 14.05.2004 r.

Wydział reprezentowała Pani mgr Janina Szymecka-Pysz.

Zespół stwierdza: zadanie inwestycyjne „Karkoszka II” realizowane jest na podstawie umowy wraz z aneksami zawartej z Hydrobudową Śląsk. Do dnia 22.04.2004 r. wykonawca wykonał roboty na kwotę 33.819.946,31 zł

Ze środków NFOŚiGW w marcu br. została rozliczona cała przyznana kwota w wysokości 13 mln zł.

Ze środków WFOŚiGW zostały rozliczone:

- I transza w kwocie 5.049.587 zł
- II transza w kwocie 4.436.549 zł
- III transza w wysokości 3.513.864 zł została przekazana na wydzielone konto Urzędu Miasta, a jej rozliczenie nastąpi na koniec realizacji inwestycji.

Uruchomiona została część mechaniczna oczyszczalni. Ścieki są oczyszczane na urządzeniach mechanicznych tj. krata, pompownia piasku, piaskownik z separatorem, układ pomiarowy, pompownia główna, osadnik wód deszczowych oraz komora rozdzielcza. Część biologiczna oczyszczalni 1 nitka jest gotowa i została włączona do ciągu technologicznego. Szczegółowe wykonanie robót na poszczególnych obiektach przedstawia się następująco:

1. Część mechaniczna.

- Wszystkie obiekty łącznie z osadnikiem wstępnym zostały uruchomione, natomiast pompownie osadu surowego (będą uruchomione do dnia 17.05.2004 r.) są gotowe, a ścieki czyszczone wstępnie na urządzeniach.

2. Część biologiczna.

Reaktory biologiczne:

- Wykładziny chemoodporne
RBL 1 – wykonane
RBL 2, 3 – w trakcie realizacji
- Ruszt napowietrzny
RBL 1 – zamontowany
RBL 2, 3 – w trakcie realizacji
- Przewody elektryczne w trakcie realizacji
- AKPiA w trakcie realizacji

Całość zadania oddana do użytku do 15.05.2004 r.

Osadniki wtórne:

- Wykładziny chemooodporne
- OWT 1 – wykonane
- OWT 2, 3 – wykonane
- Przyłącze elektryczne – w trakcie realizacji
- Obsypka zbiorników wykonana
- AKPiA – w trakcie realizacji

Stacja dmuchaw – wykonana
 Stacja PIX-u – w trakcie realizacji
 Kanał spustowy OWT 1 – wykonany
 Kanał spustowy OWT 2, 3 – w trakcie realizacji

Pierwsza nitka części biologicznej na dzień dzisiejszy została uruchomiona i całość frez pracuje.

3. Gospodarka osadowa i gazowa.

Pompownia osadu surowego – w trakcie realizacji, roboty wykończeniowe.
 Zagęszczacz osadu grawitacyjnego (Hyd 1 i Hyd 2) wykonane w pełnym zakresie.
 Pompownia osadu zagęszczonego (POZ) w trakcie realizacji, roboty wykończeniowe.
 Budynek technologiczny BTE – w trakcie realizacji, roboty budowlane.
 Budynek do przeróbki osadu (Aerothermu) – wykonany, stan surowy zamknięty wraz z montażem części urządzeń.
 Zbiornik WKF – wykonane roboty żelbetowe.
 Zbiornik osadu przefermentowego – w trakcie realizacji.
 Składowisko osadu – wykonano fundament wraz z posadzką. Zakończenie planowane do 30.06.2004 r.
 Zbiornik gazu – wykonano fundament
 Pochodnia gazowa – obiekt nie rozpoczęty.
 AKPiA wraz z dyspozytornią – wykonany w całości dla części mechanicznej.
 Laboratorium – wykonane i wyposażone pracuje.

4. Obiekty i roboty towarzyszące.

Budynek administracyjny – wykonany
 Sieć wodociągowa – wykonana w 70%
 Sieć kanalizacyjna – wykonana w 70%
 Sieć ciepła i gazowa – przewidziane do wykonania zgodnie z harmonogramem w II kwartale rozpoczęcie,
 Sieć elektryczna i oświetlenie – wykonane w 80%
 Stacja transformatorowa – wykonana
 Drogi i chodniki – rozpoczęto

W każdy poniedziałek odbywają się narady koordynacyjne, z których sporządzane są protokoły.

W miesiącu grudniu 2003 r. została powołana komisja rozruchowa.

W dniach od 29 ÷ 30.03.2004 r. przeprowadzona została kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach (w załączeniu protokół nr 41/2004), nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jeśli idzie o źródła finansowania to do chwili obecnej z 13 mln zł pożyczki WFOŚiGW wykorzystano kwotę 9.486.136,01 zł, z środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

z 13 mln zł wykorzystano kwotę 9.953.829 zł. Środki własne gminy Wodzisław Śl. to 18.405.232 zł, wykorzystano kwotę 7.044.130,54 zł.

W załączeniu przedstawiamy zobowiązania gmin Radlina, Markłowic, Gorzyc z tytułu wystawionych dyspozycji za roboty budowlano-montażowe (wg faktur wystawionych przez Hydrobudowę Śląsk) oraz dyspozycji za nadzór autorski i inwestorski.

W dniu 11.05.2004 r. przeprowadzono wizję budowy, stwierdza się, że inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całkowity termin realizacji zadań to dzień 31.08.2004 r.

Aktualnie trwają prace kończące inwestycję. Na placu pozostaje tysiące metrów sześciennych płyt betonowych (pozostałość po modernizacji), z których część nadaje się do dalszego wykorzystania, natomiast uszkodzone płyty powinny ulec skruszeniu i wykorzystane winny być jako materiał do powtórnego wykorzystania. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zakupu kruszarki.

Przy oddawaniu poszczególnych obiektów inwestycji, jest konieczny nadzór ze strony przedstawicieli Wydziału, tak w prowadzeniu kompleksowego rozliczenia środków Miasta, Gmin i również funduszy pochodzących z NFOŚiGW i WFOŚiGW takie były wstępne założenia przy rozpoczęciu inwestycji.

Ponadto wyłania się problem zakresu robót dodatkowych, które winny być przedstawione przez projektanta. Do chwili obecnej brak wykazu takich prac, które wymagają zaopiniowania i zabezpieczenia dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do pracy Wydziału w omawianym zagadnieniu, wyraża słowa uznania dla kierownictwa i personelu zaangażowanego w pracach w temacie kontroli.

Informacji udzielali: Pani mgr Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału IMiGK, Pan inż. Jacek Szkolnicki Zastępca Naczelnika Wydziału IMiGK, Pani inż. Iwona Szypuła inspektor Wydziału IMiGK.

ZASTĘPCA PRÉZYDENTA MIASTA
Wodzisławia Śląskiego
Jan Zemło

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Podpisy zespołu kontrolującego:

Stanisław Stachoń *Stachoń*

Stefan Grzybacz *Grzybacz*

Janusz Wyleżych *Wyleżych*

Wodzisław Śl., dn. 18.05.04 r.

Załączniki:

- Informacja w sprawie realizacji robót na zadaniu pn. „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. wg stanu na dzień 30.04.2004 r.
- Informacja o zadaniu inwestycyjnym Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II wg stanu na dzień 29.03.2004 r.,
- Zobowiązania gmin wg stanu na dzień 30.04.2004 r.
- Protokół nr 41/2004 z dnia 30.03.2004 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.