

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli wykonania remontów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2004/2005.

W okresie od 5.10.2005 r. do 27.10.2005 r. zespół kontrolny w składzie:

1. Stanisław Stachoń – przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Henryk Waniek – członek zespołu

działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę wydatków budżetowych na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych podległych Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim.

Kontrola obejmowała okres od 1.01. do 31.12.2004 roku.

Roboty remontowe w placówkach oświatowo-wychowawczych są przeprowadzone na podstawie planów potrzeb, a tym samym mają oparcie w planowanym budżecie. Prace remontowe, których wartość jest określona na 6 tys. EURO, wykonywane są na podstawie wcześniej ogłaszanych przetargów. Komisja wrywkowo sprawdziła procedurę przetargową na podstawie wytypowanej Szkoły Podstawowej Nr 17. Nie stwierdzono nieprawidłowości (w załączeniu komplet dokumentacji).

Plan remontów w placówkach przedszkolnych, których jest 10, zakładał planowany koszt remontów w kwocie 101.320 zł, wydatkowano kwotę 87.143,73 zł na: roboty malarskie, wymianę wykładzin podłogowych, remonty parkietów, sanitariatów, montaż krat, wymiana patelni elektrycznych, zlewozmywaków, uzupełnienie płytek ściennych, przeglądy przewodów kominowych (całość dokumentacji w załączeniu).

Szkoły podstawowe, których jest 12, planowana kwota to 125.090 zł, wykonanie - 121.293,47 zł. Kwota została wydatkowana na remonty dachów, wymianę drzwi wejściowych, okien, sufitów, umywalek, sanitariatów, wymianę hydrantów, pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej (całość dokumentacji w załączeniu).

Gimnazja, które są cztery, planowany koszt remontów to 131.380 zł, wykonanie - 130.012,29 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na: wymianę okien, remont posadzki, remont dachów, wymianę parkietów, wymianę hydrantów, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej (całość dokumentacji w załączeniu).

Sumując, w roku 2004 plan remontów zakładał wydanie kwoty 257.790 zł a wydatkowano ogółem kwotę 238.456,49 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem budżetowym Miasta.

Natomiast od 01.01.2005 r. do 14.10.2005 roku wydatkowano następujące kwoty na remonty:

- Przedszkola – planowano wydatkować kwotę 206.200 zł, wydatkowano kwotę 203.541,58 zł na: roboty malarskie, remonty instalacji odgromowej, remonty kuchni, sanitariatów, rynien, stolarki okiennej, przeniesienia Przedszkola Nr 12 do budynku SP Nr 17, modernizację oświetlenia, likwidację progów (całość dokumentacji w załączeniu).
- Szkoły Podstawowe – planowany wydatek na remonty 97.000 zł wykonanie 74.998,55 zł. Kwotę wydatkowano na: roboty malarskie, przegląd instalacji odgromowej, wymianę

stolarki okiennej, wymianę wykładzin podłogowych, przeniesienie pracowni komputerowej, wymianę rynien (dokumentacja w załączeniu).

- Gimnazja – planowana kwota na remonty 77.000 zł, wykonanie 78.260,55 zł. Kwotę wydatkowano na pomiary instalacji elektrycznej i remont instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej, wymianę wykładzin, malowanie amfiteatru, malowanie sali gimnastycznej i inne prace malarskie (dokumentacja w załączeniu).

W roku 2005 zakładano, że całość remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych zamknie się kwotą 380.200 zł do dnia 14.10.2005 r., a wydatkowano kwotę 356.800,68 zł.

Zespół kontrolny stwierdza, że przy prowadzeniu remontów w placówkach szkolno-wychowawczych nie została naruszona dyscyplina budżetowa. Kwoty wydatkowane są zgodnie z całością dokumentacji w tym zakresie, co jest zgodne ze sprawozdaniem budżetowym. Nie zostały naruszone przepisy obowiązujące w postępowaniu przy zamówieniach publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 EURO. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie remonty zostały przeprowadzone w terminie nie powodując perturbacji w otwarciu placówek.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag w badanej sprawie.

Podpisy zespołu kontrolnego:

[Signature]

[Signature]

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

z up. PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
dr inż. Jan Serwojka
Zastępca Prezydenta Miasta