

Załącznik nr 3 do Sprawozdania o stanie Miasta Wodzisławia Śląskiego, grudzień 2010 roku

Podział Środków na zadania w roku 2009.		Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
Wartość ogólna środków:		1 000 000,00	135 540,00	38 116,00	491 508,01	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	682 145,39

Zadania w Dzielnicach Miasta							
1	Dzielnica Stare Miasto	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
Suma:		135 500,00	0,00	0,00	0,00		135 500,00
1.1	Ul.Skrzyszowska boczna - ułożenie asfaltu inwestycja 2007-2009	32 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	32 000,00
1.2	Remont parkingu przy szpitalu Nr 2	28 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	28 000,00
1.3	Ul.Kopernika – cmentarz wykonanie chodnika	7 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	7 000,00
1.4	Ul.Cicha - remont drogi wzdłuż cmentarza	68 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	68 000,00
1.5	Wykonanie barierki wzdłuż schodów znajdujących się na łączniku między ulicami Kopernika i Targowej w okolicy cmentarza.	500,00				Pozostawioną rezerwę zlikwidowano Uchwałą nr 4/2009 z dnia 10.12.2009r. Z uwagi na późny termin rozdysponowania środków (m-c grudzień 2009r.) środki te w kwocie 500 zł zostaną odzyskane z rezerwy budżetowej i przekazane do Służb Komunalnych Miasta, celem realizacji zadania w 2010 roku. Zarządzeniem Nr OR.I.0151-00142/10 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 maja 2010 roku przekazano środki do Służb Komunalnych Miasta.	500,00
2	Dzielnica Radlin II	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
Suma:		160 000,00	40 540,00	0,00	191 721,46		8 818,54
2.1	Dokończenie utwardzenia drogi bocznej Głozyńskiej w rejonie Wasachan (asfaltowanie)					Opinia negatywna z uwagi na przewidywane rozpoczęcie budów kanalizacji sanitarnej : II kw. 2010r. Zadanie zlikwidowano Uchwałą Rady Dzielnicy Radlin II Nr 3/2009 z dnia 11.08.2009r – środki pozostawione w rezerwie w kwocie 30	0,00
2.2	Dokończenie utwardzenia drogi bocznej Owocowej w rejonie Jerga					Uchwałą Rady Dzielnicy Nr 2/2009 z dnia 31.03.2009r podjęto decyzję, że zadanie nie będzie realizowane, a środki w kwocie 7 500 zł przeznaczono na zadanie w poz 2.10.	0,00

2.3	Utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie Francuz, Herok (Górny Radlin)					Uchwałą Rady Dzielnicy Nr 2/2009 z dnia 31.03.2009r podjęto decyzję, że zadanie nie będzie realizowane, a środki w kwocie 44 000zł przeznaczono na zadanie w poz 2.10.	0,00
2.4	Przygotowanie dokumentacji łącznika Chrobrego-Letnia- tzw. (nowy ślad) ul.Zbożowej	32 000,00	30 540,00		58 560,00	Letnia (ul.Zbożowa). Środki w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich. Podpisano umowę z firmą „Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości Kowalscy” – Rybnik ul. Hibnera 5. Umowa Nr IM-U-009/09 z dnia 04.05.2009r. na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy drogi dojazdowej ul. Zbożowej w Wodzisławiu Śląskim o wartości zadania 52.460,00 zł brutto, z terminem realizacji do	3 980,00
2.5	Wykonanie chodnika na ul.Kardynała Kominka – wspólnie z PZD	30 000,00			29 999,98	XXXVI/356/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śl. dla Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie zadania budowa chodnika	0,02
2.6	Wykonanie przyłączy energetycznych w rejonie budowanego parkingu przy ul.Chrobrego	5 000,00	10 000,00		11 661,48	Zadanie wykonano i rozliczono. Zadanie dofinansowano środkami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w kwocie 6.661,48 zł.	3 338,52
2.7	Uzupełniające wykupy terenu w rejonie prowadzonych inwestycji					Zadanie zlikwidowano uchwałą Rady Dzielnicy Nr 3/2009 z dnia 11.08.2009r- środki w kwocie 10 000zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania w poz. 2.10.	0,00
2.8	Oświetlenia, doświetlenia	1 000,00				Punkty świetlne zostaną dowieszone w ramach umowy ze sp. Vattenfall na modernizację oświetlenia w 2010 roku. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wystąpi z wnioskiem o odzyskanie środków z nadwyżki budżetowej na rok 2010.	1 000,00

2.9	Potrzeby organizacyjno-techniczne Rady Dzielnicy	500,00				Wydział Inwestycji Miejskich złożył wniosek o przekazanie kwoty 500 zł do Wydziału Organizacyjnego. W m-cu kwietniu 2009r nie podjęto uchwały przekazującej w/w środki. Pismem Nr IM.II.3028-00009/09 z dnia 01.07.2009r zwrócono się do Rady Dzielnicy o podjęcie uchwały zmieniającej rozdysponowanie środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie innego zadania realizowanego w 2009r. Środki nie zostały rozdysponowane. Zostaną odzyskane z rezerwy budżetowej w 2010 roku. Uchwałą Nr XLVI/438/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku odzyskano środki w kwocie 500 zł.	500,00
2.10	Utwardzanie ulicy Kosynierów łączącej ulicę Chrobrego z ulicą Marii Skłodowskiej obok budynku dawnego Przedszkola i cmentarza	91 500,00			91 500,00	Środki w kwocie 51 500 zł zostały przekazane uchwałą sesyjną w m-cu maju 2009r do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Uchwałą Rady Dzielnicy Radlin II Nr 3/2009 z dnia 11.08.2009r dofinansowano zadanie kwotą 40.000zł. Środki zostały przekazane uchwałą sesyjną w m-cu sierpniu 2009r do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości. W dniu 07.09.2009r został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. Wykonawcą było PUP ALKOR. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu miasta, będących w dyspozycji Wydziału GG w kwocie 75.159,02 zł. Zadanie wykonano i rozliczono.	0,00

3	Dzielnica Wilchwy	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	167 000,00	0,00	0,00	0,00		167 000,00
3.1	Remont drogi dojazdowej i budowa oświetlenia do garaży na Osiedlu 1 Maja, planowanej jako droga dojazdowa do nowobudowanego kościoła					Zadanie zlikwidowano Uchwałą Nr 2/1/2009 Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia 17.04.2009r - Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2/1/2009 Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia 17.04.2009r., a środki w kwocie 20 000zł. przeznaczono na zadanie w poz. 3.5.	0,00
3.2	Położenie nowego asfaltu z podbudową na Osiedlu 1 Maja (dawna ul.Krótką, odcinek od Przedszkola do Szkoły Podstawowej Nr 0)	50 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r. Uchwałą Nr 2/1/2009 Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia 17.04.2009r - Załącznik nr 3 do uchwały Nr 2/1/2009 Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia	50 000,00
3.3	Położenie nawierzchni asfaltowej drogi bocznej ul.Czarneckiego (obok restauracji Miranda)	37 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	37 000,00
3.4	Budynek socjalno-bytowy na boisku przy ul.Jastrzębskiej	60 000,00				Zwrot środków z realizacji zadania w 2008 r. Środki zostały przeniesione uchwałą sesyjną w m-cu maju do budżetu miasta.	60 000,00
3.5	Wykonanie ulicy bocznej Teligi wraz nawrotem	20 000,00				Środki zostały przekazane uchwałą sesyjną w m-cu sierpniu 2009r do Służb Komunalnych Miasta.	20 000,00
4	Dzielnica Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało

	Suma:	109 000,00	15 000,00	0,00	0,00		124 000,00
4.1	Wykonanie miejsc postojowych w rejonie bloku nr 14 na os.Dąbrówki	35 500,00	15 000,00			występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisy (zieleń niska i wysoka). Za zgodą Prezydenta Miasta Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił do Wydziału Architektury i Urbanistyki o wprowadzenie punktowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania będzie możliwa	50 500,00
4.2	Wykonanie miejsc postojowych w szczycie bloku nr 12 (po pln stronie łącznika) na osiedlu Piastów – kontynuacja robót z poprzednich lat	30 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r. Należy rozważyć możliwość lokalizacji miejsc postojowych prostopadłe do skarpy – propozycja wystąpienia do SM „ROW” o współfinansowanie robót.	30 000,00
4.3	Utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych do garaży przy ul.Leszka – kontynuacja robót z poprzednich lat	43 500,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	43 500,00
4.4	Działalność statutowa Rady Dzielnicy					Zadanie zlikwidowano uchwałą Nr 2/2009 Rady Dzielnicy Os. XXX-lecia PRL – Piastów - Dąbrówki z dnia 21.08.2009r. - środki w kwocie 500 zł. przeznaczono na dofinansowanie zadania „Wykonanie miejsc postojowych w rejonie bloku nr 14 na os. Dąbrówki, poz.4.1.	0,00
5	Dzielnica Jedłownik-Osiedle	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	23 000,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00
5.1	Remonty dróg na osiedlu przy Górnicy	23 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r. - realizacja na drogach będących własnością miasta.	23 000,00
6	Dzielnica Kokoszyce	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	98 000,00	80 000,00	38 116,00	176 606,85		39 509,15

6.1	Kontynuacja modernizacji ulicy Oraczy (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	40 000,00			40 000,00	Środki w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich. Podjęto uchwałę nr XXXVI/356/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śl. dla Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie zadania remont nawierzchni ulicy Oraczy (środki Rady Dzielnicy Kokoszyce w kwocie 40.000zł.). Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00
6.2	Budowa chodnika w ulicy Osadniczej i Pałacowej	25 000,00	80 000,00	38 116,00	136 606,85	#####	6 509,15
6.3	Dofinansowanie budowy parkingu przy ulicy Pałacowej	33 000,00				W m-cu kwietniu 2009r środki w kwocie 25.000zł przekazano do Służb Komunalnych Miasta. Pozostałe środki przyznane uchwałą Nr 3/2009 Rady Dzielnicy z dnia 16.04.2009r, zwiększające zadanie o kwotę 8.000zł zostały przekazane Służbom Komunalnym Miasta w m-	33 000,00
6.4	Rezerwa					Uchwałą Nr 3/2009 Rady Dzielnicy Kokoszyce z dnia 16.04.2009r środki w kwocie 8.000 zł. (z zadania poz. 6.4. rezerwa), przeznaczono na zadanie „Budowa parkingu w ulicy Pałacowej”.	0,00

7	Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	91 500,00	0,00	0,00	37 941,40		53 556,00
7.1	Remont placu przy OSP Turyczka	30 000,00			30 000,00	Środki przekazano do wydziału Gospodarki Nieruchomościami w m-cu kwietniu 2009r. Umowa zawarta z wykonawcą Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śl. Zadanie	0,00
7.2	ul. Rogowska – nakładka asfaltowa	20 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	20 000,00
7.3	ul. Karkoszka (boczna) - utwardzenie	22 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	22 000,00
7.4	ul. Słowiańska (boczna) - utwardzenie	5 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r..	5 000,00

7.5	ul. Tęczowa – utwardzenie poboczy	6 500,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	6 500,00
7.6	Wymiana okien OSP Jedłownik	4 683,00			4 683,00	Środki przekazano do wydziału Geodezji i Gospodark Nieruchomościami w m-cu kwietniu 2009r. W dniu 27.08.2009r nastąpił odbiór wykonanych prac. Zadanie wykonano i rozliczono. Pozostałą kwotę w wysokości 1317 zł. przeznaczono na zadanie w poz. 7.7.	0,00
7.7	Zakup 200 m2 kostki brukowej oraz krawężników dla OSP Jedłownik.	1 317,00			1 314,40	Zgodnie z uchwałą Nr 2/2009 R.Dz. Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka z dnia 12.11.2009r środki przeznaczono na zakup 200 m2 kostki brukowej oraz krawężników dla OSP Jedłownik. W ramach tych środków zakupiono 38 m2 kostki brukowej wraz z kosztami transportu.	
7.8	Zakup elementów ogrodzenia dla OSP Turzyczka	2 000,00			1 944,00	Zadanie utworzono uchwałą Nr 2/2009 Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka z dnia 12.11.2009r (są to niewykorzystane środki w kwocie 2 000 zł z zadania uzupełnienie oświetlenia ul. Czyżowicka 61 A. Punkty świetlne dowieszono w ramach umowy na modernizację oświetlenia ze Sp. Vattenfal). Środki przeznaczono na zakup elementów ogrodzenia dla OSP Turzyczka. W ramach tych środków zakupiono elementy ogrodzenia betonowego w ilości 18 szt. przęseł wraz z kosztami transportu.	56,00

8	Dzielnica Zawada	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	72 000,00	0,00	0,00	5 000,00		67 000,00
8.1	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Długiej od nr 43 do nr 43 a	30 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	30 000,00
8.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy E.Plater od nr 28 do ulicy A.Dzika nr 35	20 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	20 000,00
8.3	Remont ulicy Kąty od nr 11b do nr 11e	15 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	15 000,00
8.4	Doświetlenie ulic w dzielnicy Zawada	1 500,00				na modernizację oświetlenia w 2010 roku. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wystąpi z wnioskiem o odzyskanie środków z	1 500,00
8.5	Monitoring na budynku ZSP Nr 1	5 000,00			5 000,00	Środki przekazano do MZOPO w m-cu kwietniu 2009r. Zadanie wykonano i rozliczono.	0,00

8.6	Działalność statutowa Rady Dzielnicy (proponowana kwota)	500,00				Wydział Inwestycji Miejskich złożył wniosek o przekazanie kwoty 500 zł do Wydziału Organizacyjnego. W m-cu kwietniu 2009r nie podjęto uchwały przekazującej w/w środki. Pismem Nr IM.II.3028-00009/09 z dnia 01.07.2009r zwrócono się do Rady Dzielnicy o podjęcie uchwały zmieniającej rozdysponowanie środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie innego zadania realizowanego w 2009r. Środki nie zostały rozdysponowane. Zostaną odzyskane z rezerwy budżetowej w 2010 roku. Uchwałą Nr XLVI/438/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku odzyskano środki w kwocie 500 zł.	500,00
-----	----------------------------------------------------------	--------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

9	Dzielnica Nowe Miasto	Środki RD	Środki IM	Zwrot z 2008	Wykonanie	Uwagi	Pozostało
	Suma:	144 000,00	0,00	0,00	80 238,30		63 761,70
9.1	Przebudowa ul. Piastowskiej	80 000,00			60 248,30	Środki w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich. W dniu 13.07.2009r. przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Wodzisławiu Śl. etap I . Wykonawca – Edyta Budzińska PHU WEKER 02 w Jastrzębiu Zdroju. Zadanie wykonano i rozliczono. Pozostałe środki w kwocie 19.751 zł. przekazano w m-cu listopadzie do Służb Komunalnych Miasta na remont chodnika ul.Piastowskiej przy bloku nr 2-5, 7-11.	19 751,70
9.2	Remont chodników i dróg na osiedlu Przyjaźni-dokumentacja	20 000,00			19 990,00	przeprowadzono wizję lokalną, w trakcie której ustalono zakres realizacji projektu. Wyłoniono firmę projektową realizującą projekt – Usługi Ogólnobudowlane Kocur s.c. Urszula Kocur, Tomasz Kocur Rydułtowy na kwotę 19.990 zł, z terminem realizacji 15.12.2009r. W dniu 19.10.2009r dokumentacja została przedłożona w Wydziale Inwestycji Miejskich. Uzyskano zaświadczenie Starosty Wodzisławskiego o braku	10,00
9.3	Budowa miejsc postojowych na ulicy 26 Marca – kontynuacja					2009r. Zadanie zlikwidowano Uchwałą Nr 2/2009 Rady Dzielnicy Nowe Miasto z dnia 02.09.2009r, a środki w kwocie 20 000zł. przeznaczono na zadanie w poz. 9.4. „Budowa miejsc postojowych na ulicy Tysiąclecia	0,00
9.4	Budowa miejsc postojowych na ulicy Tysiąclecia 4-6, 8-10	44 000,00				Środki przekazano do Służb Komunalnych Miasta w m-cu kwietniu 2009r.	44 000,00