

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finanse na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.,</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK – TURZYCKA - KARKOSZKA</u>	<u>88 500,00</u>	<u>82 535,09</u>	
<i>Budowa chodnika ul. Wolności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	Całkowity koszt zadania na koniec 2004r 98.927,22 zł w tym : R.Dz. 20.000 zł, PZD 60.000 zł , śr. wł. 18.927,22 zł.
<i>Budowa chodnika ul. Czyżowicka</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	Całkowity koszt zadania 60.000 zł. w tym : R.Dz. 40.000 zł,PZD 20.000 zł.
<i>Wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 2</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,29</i>	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono
<i>Wykonanie oświetlenia ulic: Cisowa, Nowa, Leśna</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 072,50</i>	Całkowity koszt dokumentacji 5.072,50 zł. W miesiącu grudniu wykonano oświetlenie w ul. Nowej na kwotę 10.591,27 zł płatną w 2005r., w tym śr. R.Dz. 5.927,50 zł, śr. własne 4.663,77 zł
<i>Działalność kulturalno – oświatowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji Zakup nagród. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Działalność statutowa Rady Dzielnic</i>	<i>500,00</i>	<i>464,00</i>	Środki zostały przekazane do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.
<i>Rezerwa inwestycyjna.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Zlikwidowano zadanie Uchwałą nr 6/04 z dnia 12.10.04r.
<i>Chodnik przy OSP Jedłownik</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	Zadanie rozliczono i zakończono. Całkowity koszt zadania 3.941,67 zł w tym : śr. R.Dz. 2.000 zł, śr. wł 1.941,67 zł .
<i>Obsadzenie parkingu przy SP 2 iglakami.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,30</i>	Zadanie rozliczono i zakończono.
<i>Uzupełnienie oświetlenia w Dzielnic (dobudowa punktu świetlnego w ul. b. Słowiańskiej).</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	Zadanie rozliczono i zakończono. Całkowity koszt zadania 2.169,11 zł w tym : śr. R.Dz. 1000 zł, śr. wł. 1.169,11 zł.

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	Finansowe na dzień 31.12.2004r.	Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>	<u>96 000,00</u>	<u>95 995,64</u>	
Zakończenie robót asfaltowych – na ulicy Dolki, Olszyny	49 076,00	49 076,00	Zakres na 2004r. wykonano i rozliczono.
Wykonanie bezpiecznego podjazdu wraz z korytowaniem, umocnieniem skarp i zaasfaltowaniem – ul. Młodzieżowa boczna.	4 001,00	4 001,57	Zakres na 2004r. wykonano i rozliczono.
Opracowanie dokumentacji w tym: 1). na III etap kanalizacji sanitarnej (ul. Palacowa, Pszowska i część Osadniczej).	9 100,00	9 100,00	1/ Wykonano mapy podkładowe do celów projektowych i zlecono wykonanie dokumentacji. Zadanie wykonano i rozliczono.
2). na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w: ul.. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej, ul.. .Parkowej - do boiska.	9 000,00	9 000,00	2/ całkowity koszt dokumentacji 14.598,43 zł, w tym :R.Dz. 9000 zł, śr. wł. 5.598,43 zł.
Remont instalacji wodnej i odnowienie parkietu w Straży Pożarnej.	6 000,00	6 000,00	Środki przekazano do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zadanie wykonano i rozliczono.
Zakup sprzętu dla Przedszkola oraz zakup kserokopiarki.	5 000,00	4 996,60	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zakup sprzętu, farb. Zadanie wykonano i rozliczono.
Prześwietlenie dębów przy ul. Palacowej od strony Pszowskiej	2 000,00	2 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
Działalność kulturalna w Dzielnicy.	3 000,00	2 998,97	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Nagrody. Druk biuletynu Promocja. Zadanie wykonano i rozliczono.
Wykonanie chodnika dla pieszych pomiędzy ul. Młodzieżową a ul. Gagarina	2 770,00	2 770,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont szatni – boisko sportowe w Kokoszycach.	2 130,00	2 130,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono
Zakończenie robót asfaltowych w ul. Marii Teresy z Kalkuty.	2 576,00	2 575,95	Nowe zadanie. Uchwała nr 4/04 z dnia 7.10.04r. Środki pochodzą z zadania - wykonanie bezpiecznego podjazdu ul. Młodzieżowa (boczna) Zadanie wykonano i rozliczono.
Chodnik do miejsc pamięci / na terenie gminy /.	1 347,00	1 346,55	Nowe zadanie. Uchwała nr 4/04 z dnia 7.10.04r. Środki pochodzą z zadania – wykonanie bezpiecznego podjazdu ul. Młodzieżowa (boczna) Zadanie wykonano i rozliczono.

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>	<u>147 000,00</u>	<u>146 555,24</u>	
Remont chodnika ul. Żeromskiego 14-42 do ul. Sosny.	36 500,00	38 032,00	Zadanie wykonano i rozliczono.
Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Kard. Wyszyńskiego-na fundamentach.	40 000,00	39 999,99	Zakres na 2004r. wykonano i rozliczono.
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego (od Szkoły).	47 304,00	47 304,24	Zadanie zakończono i rozliczono.
Wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika ul. Kard. Wyszyńskiego 79.	16 228,00	14 695,49	Zadanie zakończono i rozliczono.
Remont chodnika i jezdní ul. Basenowej	3 468,00	3 467,52	Zadanie wykonano i rozliczono.
Działalność kulturalno-oświatowa.	3 000,00	3 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Śr. wł. Ref. Kultury wynoszą 444,34 zł
Działalność Rady Dzielnicy.	500,00	56,00	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i rozliczone .

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	Finansowe na dzień 31.12.2004r.	Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY WILCHWY</u>	<u>167 500,00</u>	159 239,52	
I. Chodniki			
Zadanie wspólne z SM „Marcel”.	20 000,00	20 000,00	Dodatkowe środki S.M. „Marcel „ 10.660,00 netto – porozumienie z S.M. Zadanie zakończono i rozliczono.
ul. Jastrzębska /dalszy ciąg i odpływ wody k. parkingu przy Zajeździe Cyganek.	10 000,00	10 000,00	Całkowity koszt zadania 20.000 zł w tym : dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zakończono i rozliczone.
ul. Czarnieckiego.	10 000,00	10 000,00	Całkowity koszt zadania 15.000 zł w tym : Porozumienie z PZD na kwotę 5.000 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
ul. Teligi /dalszy ciąg/.	12 458,00	12 458,00	Zadanie zakończono i rozliczono
Skrzyżowanie ul. Jastrzębska – Kolbego.	-	-	Likwidacja zadania. Uchwałą z dnia 25.11.2004r., środki przeniesiono na zadanie ul. Batalionów Chłopskich(boczna)
II. Drogi			
ul. Batalionów Chłopskich /boczna/.	28 000,00	27 139,71	Zadanie zakończono i rozliczono.
ul. Krótka	20 000,00	12 830,59	Wykonano wycinkę drzew wzdłuż ul. Krótkiej
ul. Kwiatowa.	6 000,00	6 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
ul. boczna Czarnieckiego (Skalna).	30 000,00	29 790,67	Zadanie zakończono i rozliczono.

III. Inne			
Dwa progi spowalniające ul. Ładna.	3 000,00	3 000,00	Całkowity koszt zadania 3.397,39 zł w tym : R. Dz. 3000 zł, śr. wł. 397,39 zł.
Zatoczka ul. Ładna.	-	-	Zadanie zlikwidowane Uchwałą nr 7/VIII/04 z dn. 31.08.04 Zwiększono środki na zadaniu p.n. ul. Batalionów Chłopskich o 2.000,00 zł.
Zagospodarowanie „Balatonu”.	1 500,00	1 500,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt zadania 1503,04 zł.
Działalność kulturalno-oświatowa.	3 000,00	2 978,27	Środki przekazano do Wydziału Promocji. Festyn. Zadanie zakończono i rozliczono.
Zespół Szkolno-przedszkolny SP 8 /wymiana okien/.	6 000,00	6 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy SP nr 8.	500,00	500,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół nr 1 i Gimnazjum nr 4.	6 000,00	6 000,00	Utworzone zadanie Uchwałą nr 7/VIII/04 z dn. 31.08.04 (j.w). Zadanie zakończono i rozliczono.
IV. Oświetlenie	<u>11 042,00</u>	11 042,28	
ul. Kolbego 3 szt..		-	Brak sieci energetycznej. W pierwszej kolejności należy opracować dokumentację na którą w roku bieżącym brak środków finansowych.
ul. Jabłoniowa (całość).			
ul. Grodzisko 2 szt..			
ul. Dolinna 3 szt..			
ul. boczna Czarnieckiego (k.GS Regina) (dowieść oprawy) – 2 szt..		-	Brak możliwości zasilenia przewodem oświetleniowym oraz zabudowy zapalników zmierzchowych / stara sieć - zły stan słupów /.
ul. Batalionów Chłopskich – końcówka.		11 042,28	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano I część oświetlenia, tj. na sieci wybudowanej przez GZE. Natomiast II część oświetlenia zostanie zrealizowana w roku 2005.
ul. Połomska.		-	Wydział posiada pełną dokumentację techniczną. W roku bieżącym brak środków na realizację zadania.

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY JEŁOWNIK - OSIEDLE</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 373,15</u>	
<i>Wykonanie utwardzenia terenu w szczycie budynków 44 i 50.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 503,20</i>	<i>Zadanie zakończono i rozliczono.</i>
<i>Kontynuacja naprawy chodnika przy ul. Pszowskiej.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>Dotacja w wys. 10.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego– na podstawie porozumienia. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>
<i>Pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 4.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 496,97</i>	<i>Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono</i>
<i>Środki kulturalno-sportowe.</i>	<i>500,00</i>	<i>372,98</i>	<i>Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY OSIEDLE XXX-LECIA - PIASTÓW – DĄBRÓWKI</u>	<u>120 000,00</u>	<u>110 334,64</u>	
<i>Remont chodników drogi dojazdowej od ul. Radlińskiej do Szkoły Podstawowej nr 10 na osiedlu XXX-lecia</i>	<i>27 500,00</i>	<i>25 249,86</i>	<i>Zadanie wykonano i rozliczono.</i>
<i>Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Leszka od posesji Nr 24 w kierunku przychodni Nr 10 na osiedlu Piastów</i>	<i>17 500,00</i>	<i>10 997,99</i>	<i>Zadanie wykonano i rozliczono.</i>
<i>Zabezpieczenie boku boiska do siatkówki ogrodzeniem z siatki od strony jaru, w rejonie bloku nr 15 i 16 na osiedlu Dąbrówki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 109,98</i>	<i>Zadanie wykonano i rozliczono.</i>
<i>Zagospodarowanie jarów, rozbudowa "Skate-parku" pomiędzy osiedlami XXX-lecia i Piastów - kontynuacja robót z poprzednich lat</i>	<i>66 212,00</i>	<i>66 212,00</i>	<i>Środki Rady Dzielnicy przeniesiono na zadanie inwestycyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>
<i>Dofinansowanie dla Gimnazjum nr 3 na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej w związku z 10 rocznicą powstania szkoły</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zrealizowano.</i>
<i>Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej Filia nr 13 na os. XXX-lecia na zakup artykułów papierniczych materiałów biurowych i książek</i>	<i>500,00</i>	<i>496,81</i>	<i>Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>
<i>Działalność statutowa Rady</i>	<i>288,00</i>	<i>268,00</i>	<i>Środki przekazano do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego. Zakup materiałów biurowych.</i>

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.,</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>	<u>134 500,00</u>	<u>133 580,29</u>	
<i>Dokumentacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną.</i>	<i>5 280,00</i>	<i>5 280,00</i>	Wykonano dokumentację techniczną budowy drogi wraz z odwodnieniem.
<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską.</i>	<i>7 686,00</i>	<i>7 685,57</i>	Wykonano dokumentację.
<i>Remont ogrodzenia (zakup materiału) w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śl.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 997,57</i>	Środki przekazano do Wydziału Edukacji.. Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Ul. Staszica-kontynuacja budowy kanalizacji.</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	Dopłata Rady Dzielniczy do zadania inwestycyjnego. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Ul. Staszica-utwardzenie dolnej części.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	Dopłata Rady Dzielniczy do zadania inwestycyjnego. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Przekładka trylinki na ulicy Wiejskiej.</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 346,88</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Ulica Targowa-remont chodnika pomiędzy ul. Mendego i ul. Arendarską.</i>	<i>16 605,00</i>	<i>16 604,78</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Ulica Daszyńskiego – Mała przekładka trylinki.</i>	<i>24 395,00</i>	<i>24 206,85</i>	Zadanie rozliczono i zakończono.
<i>Przekładka trylinki i kostki brukowej od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Stromej.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Zadanie zlikwidowano Uchwałą nr 15/04 z 18.08.04. Zwiększono środki finansowe na zadania: 1.605,00 zł na ul. Targową - remont chodnika, 4.395,00 zł na ul. Daszyńskiego, 4.000,00 zł na ul. Wiejską.
<i>Remont chodnika przy ul.Kubsza</i>	<i>7 034,00</i>	<i>7 000,00</i>	Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Działalność kulturalno – sportowa.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,64</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Działalność własna Rady Dzielniczy Stare Miasto.</i>	<i>500,00</i>	<i>459,00</i>	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i rozliczono na zakup kwiatów.

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>	<u>155 500,00</u>	<u>149 296,97</u>	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Głoczyńską i Chrobrego /kontynuacja/.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	Koszt zadania 433,595,66 zł, w tym :R. Dz. 50.000 zł, dotacja z UW 333.595,66 zł. Własne 50.000 zł. Wykonano kanalizację deszczową, roboty elektryczne, roboty ziemne, drenaż, warstwy podbudowy.
<i>Dywanik asfaltowy na ul. Ustronnej.</i>	<i>29 188,00</i>	<i>29 187,40</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Dalsza budowa bezpiecznego skrótu za Szkołą nr 21 ułatwiającego dzieciom bezpieczne dojście do szkoły.</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Wykonanie mijanek na ul. Radlińskie Chałupki.</i>	<i>25 812,00</i>	<i>25 000,00</i>	Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Utwardzenie dalszego odcinka ul. Letniej /wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg/.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 991,59</i>	Na podstawie porozumienia. Zadanie wykonane i rozliczone przez PZD. Udział PZD 20.000 zł.
<i>Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kard. Kominka /wspólnie z PZD/</i>	<i>5 000,00</i>	-	Zadanie zlikwidowane Uchwałą nr 3/04 z dnia 8.07.04 - środki finansowe w wysokości 15.000,00 przekazano na zadanie p.n. Radlińskie Chałupki i 5.000,00 na utworzenie zadania p.n. ul. Zbożowa. W związku z faktem, że ulica ta jest drogą prywatną brak jest możliwości realizacji zgłoszonego zadania. Wydział wystąpił do Rady Dzielnicy o zmianę Uchwały przeznaczającej środki na inne zadanie. Nie utworzono nowego zadania p.n. ul. Zbożowa.
<i>Przygotowanie koncepcji modernizacji skrzyżowania Radlińska-Chrobrego (wspólnie z PZD)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 620,00</i>	P.Z.D.-10.000,00 - na podstawie porozumienia. Zlecono wykonanie planu modernizacji, środki przekazano zadanie realizuje P.Z.D.
<i>Zakup stołów i ławek na festyny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,98</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych wspólnie z innymi organami</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	Środki przeniesiono z Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej do Wydziału Edukacji. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Potrzeby organizacyjno-techniczne Rady Dzielnicy</i>	<i>500,00</i>	<i>498,00</i>	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i rozliczono.

REALIZACJA ZADAŃ 2004 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>PLN</i>	<i>Finansowe na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Rzeczowe na dzień 31.12.2004r.,</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>RADA DZIELNICY ZAWADA</u>	<u>69 000,00</u>	<u>68 980,24</u>	
<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Boisko w Zawadzie.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Straż.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Biblioteka</i>	<i>1 000,00</i>	<i>996,58</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Kultura</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,16</i>	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Parafiada. Zadanie zakończono i rozliczono.
<i>Opieka Społeczna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	Środki przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupiono paczki dla dzieci na Mikołaja. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Rowy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 999,61</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Chodnik obok szkoły.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 984,89</i>	Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Wycinka</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	Zlecono S K M przycięcie krzewów i drzew przy ul. Oraczy i bocznej Paderewskiego. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Doświetlenie dróg</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	Zabudowano punkt świetlny przy ul. Młodzieżowej bocznej. Zadanie wykonano i rozliczono.
<i>Nakładka asfaltowa (remont) ulicy Paderewskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	P.Z.D. - 20.000,00 zł.- na podstawie porozumienia. Zadanie wykonano i rozliczono.