

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z przeprowadzonej kontroli Rad Dzielnic Miasta w zakresie stanu realizacji zaplanowanych inwestycji w budżecie 2005 roku oraz stanu wykonania.

W dniach od 7 do 14.02.2006 roku zespół kontrolny w składzie:

1. Stachoń Stanisław – przewodniczący zespołu kontrolnego.
 2. Kochan Mirosław- członek zespołu kontrolnego
- działając zgodnie ze statutem miasta Wodzisławia Śl. oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę Rad Dzielnic Miasta.

Kontrola dotyczyła stanu realizacji zaplanowanych inwestycji w budżecie 2005 roku oraz wykonania i obejmowała okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

I. Rada Dzielnicy Osiedle XXX-lecia PRL - Piastów – Dąbrówki.

Plan 120.000,00, wykonanie 119.714,00.

119.000,00 zostało zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy rozdysponowane na remonty, budowę chodników, drogi oraz zadanie „Rodzinny Park Rozrywki”.

Środki budżetowe zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

II. Rada Dzielnicy Nowe Miasto.

Plan 151.000,00, wykonanie 149.684,88.

146.146,88 wydatkowano zgodnie z planem i uchwałami Rady Dzielnicy na wykonanie miejsc postojowych, zatok, dróg, chodników, oświetlenia.

Środki wykorzystano prawidłowo, nie wnosi się zastrzeżeń.

III. Rada Dzielnicy Wilchwy.

Plan 167.500,00, wykonanie 156.504,50.

Środki rozdysponowano zgodnie z uchwałami, głównie przeznaczono na remonty: chodników, dróg, parkingów. Nie zrealizowano uchwały w zadaniu ul. Czarnieckiego - boczna (za SP 8) na kwotę 10.000,00 z uwagi na warunki atmosferyczne. Środki przekazano w 2005 roku Służbom Komunalnym Miasta. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30.04.2006 roku.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

IV. Rada Dzielnicy Jedłownik- Turzyczka- Karkoszka.

Plan 88.500,00, wykonanie 86.595,98.

Środki finansowe zgodnie z uchwałami przeznaczono na budowę chodników, dywaników asfaltowych, oświetlenia ulic.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

V. Rada Dzielnicy Zawada.

Plan 69.000,00, wykonanie 68.881,81.

44.933,78 zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy przeznaczono na kompleksowy remont ulic, parkingu, wycinkę drzew. Natomiast 21.000,00 zł, środków inwestycyjnych przekazano na remont elewacji, remont pawilonu sportowego, zakup książek.

Powyższe jest zgodne ze statutem Rad Dzielnic oraz uchwałami.
Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

VI. Rada Dzielnic Radlin II.

Plan 155.500,00, wykonanie 153.980,16.

Środki zgodnie z uchwałą Rady Dzielnic przeznaczone w całości na wykonanie nakładek asfaltowych, remonty dróg, chodników, urządzenie miejsc postojowych, oświetlenie i doświetlenie ulic, utwardzenie dróg, przygotowanie dokumentacji.
Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

VII. Rada Dzielnic Stare Miasto.

Plan 130.500,00, wykonanie 127.065,32.

Środki zgodnie z uchwałami Rady Dzielnic zostały przeznaczone w całości na: ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach, odwodnienie ulic, wykonanie oświetlenia, remont drogi, modernizację oświetlenia, wykonanie dokumentacji elektrycznej na trzech ulicach, przełożenie trylinki.
Zespół nie wnosi zastrzeżeń.

VIII. Rada Dzielnic Jedłownik – Osiedle.

Plan 22.000,00, wykonanie 21.124,40.

Środki inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rady Dzielnic przekazano na utwardzenie dróg, remont zatoki, naprawę chodnika.
Zespół kontrolny nie wnosi uwag.

IX. Rada Dzielnic Kokoszyce

Plan 96.000,00, wykonanie 94.041,70.

82.000,00 środków inwestycyjnych zgodnie z uchwałami Rady Dzielnic przekazano na modernizację dróg gminnych, budowę oświetlenia ulicznego, opracowanie projektów na II etap kanalizacji sanitarnej, formowanie drzew, opracowanie projektu na budowę boiska.

Kwota 5.595,86 została przekazana do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu wykonania modernizacji zaplecza kuchennego OSP.
Powyższe jest zgodne ze statutem Rad Dzielnic i uchwałą Rady Dzielnic.
Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń.

Informacji udzielali Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic, którzy wnieśli następujące wnioski:


1. Wszyscy jednogłośnie wnioskują, aby w budżecie Rad Dzielnic na 2007 rok zwiększyć środki inwestycyjne, gdyż zakres działań inwestycyjnych co roku zwiększa się, ponieważ cała infrastruktura ulega degradacji.
2. Dzielnice: Nowe Miasto i Stare Miasto, tu zamieszkuje najwięcej mieszkańców, tu skupiają się wszystkie urzędy, większość sklepów, szkół, tu najwięcej przemieszcza się mieszkańców w godzinach popołudniowych i popołudniowych, jest też największy ruch pojazdów przez całą dobę. Stan dróg, chodników budzi wiele zastrzeżeń, brak miejsc parkingowych. Dofinansować dzielnice z puli miejskich funduszy.
3. Poczynić kroki w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w celu odbudowy chodników na ul. Pszowskiej w Dzielnic Jedłownik-Osiedle.

4. W Dzielnicy Osiedle XXX-lecia PRL-Piastów-Dąbrówki opracować kompleksową dokumentację w celu pozyskania środków unijnych na całkowite zagospodarowanie jarów od ulicy Radlińskiej do Jedłownika, aby w przyszłości utworzyć na tym terenie park miejski.
5. W Dzielnicy Kokoszyce przyspieszyć wykonanie boiska piłkarskiego, a w późniejszym terminie teren po starym boisku sprzedać pod budowę domków jednorodzinnych.

Wnioski końcowe zespołu kontrolnego:

1. Wszystkie Rady Dzielnicy zaplanowane zadania inwestycyjne wykonały bez zastrzeżeń.
2. Rady Dzielnicy w dalszym ciągu winny zachować dyscyplinę finansową i środki inwestycyjne wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
3. W dalszym ciągu Rady Dzielnicy powinny zadanie inwestycyjne planować tak, aby przeznaczane środki były widoczne i przynosiły efekty dla poprawy bytu mieszkańców.
4. Zespół przychylił się do wniosków wniesionych przez Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

Podpisy zespołu kontrolnego:

Stanisław Stachoń

Mirosław Kochan

Załączników: 12.

01.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK – TURZYCZKA</u> <u>- KARKOSZKA</u>	<u>88 500,00</u>	<u>86 595,98</u>	
Kontynuacja budowy chodnika ul. Wolności.	40 000,00	40 000,00	Zadanie zrealizowane przez SKM, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem, a Miastem Wodzisław Śl. Udział PZD 80.000zł. Zakres zadania przewidziany na 2005r, został wykonany i rozliczony.
Dywanik asfaltowy ul. Tęczowej.	20 000,00	20 000,00	Zadanie jest dofinansowane ze środków Wydziału IMiGK w kwocie 48 000,00 . Na dzień dzisiejszy została wykonana nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku. Do wykonania pozostaje utwardzenie poboczy i odtworzenie rowów- realizacja 2006r.
Oświetlenie ul. Cisowej + uzupełnienia w Dzielnicy.	10 000,00	8 940,44	Wykonano oświetlenie ul. Cisowej za kwotę 25.972,30 zł.Zadanie dofinansowano środ. inwestycyjnymi w wysokości 20.000,00 zł. Zabudowano 2 punkty świetlne na ul. Polnej.
Działalność kulturalno – oświatowa.	2 000,00	1 806,28	Środki przekazane do Wydziału PiDG 16-03-2005 r. Dofinansowano festyn Dzień Dziecka i festyn Strażacki.
Budowa chodnika ul. Czyżowicka	10 000,00	9 562,24	Zadanie zrealizowane przez PZD w ramach Porozumienia Nr 7/2005 z dnia 28-04-2005.
Remont łazienek Przedszkola Nr 2, remont schodów SP Nr2	6 000,00	5 938,05	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Przesunięcie środków Uchwałą Nr2/2005 Rady Dzielnicy. Remont łazienek i remont schodów wykonany i rozliczony.
Działalność statutowa.	500,00	348,97	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-03-2005 r.
Rezerwa.			Uchwałą RD środki przeniesiono na zadanie "Remont łazienek w przedszkolu nr 2".

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymanka-Pys

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan PLN	Wykonanie 31.12.2005	
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>	<u>96 000,00</u>	<u>94 041,70</u>	
Modernizacja dróg gminnych w tym : - ul. Sportowa, - ul. Boczna Młodzieżowa, - ul. Gagarina, - ul. Zdrojowa.	47 000,00	47 000,00	W ramach zadania na wniosek Rady Dzielnicy został wykonany wyłącznie remont ul. Sportowej obejmujący zabudowę krawężników i nakładkę asfaltową oraz zabudowę krawężników przy ul. Wesołej (50 mb). Zakres przewidziany do realizacji na 2005 zakończony i rozliczony. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK w wysokości 30.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w tym: - ul. Matki Teresy z Kalkuty, - ul. Marii Dąbrowskiej.	10 000,00	10 000,00	Środki przekazane do Referatu Usług Komunalnych 16-02-2005 r. Wykonano za kwotę 22 643,60 zł. oświetlenie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty. Zadanie dofinansowane środkami inwestycyjnymi w wysokości 12.643,60 zł. Natomiast oświetlenie przy ul. M. Dąbrowskiej zostało zaplanowane w budżecie na 2006r.
Pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu na III etap kanalizacji sanitarnej.	15 000,00	15 000,00	Środki przekazane do Referatu Inwestycji i Budownictwa 16-02-2005 r. Projekt został przygotowany, wydano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji w 2006 r.
Formowanie drzew w ul. Pałacowej.	2 000,00	2 000,00	Środki przekazane do Referatu Usług Komunalnych 16-02-2005 r., zadanie zlecono Służbom Komunalnym Miasta. Zadanie wykonane.
Modernizacja zaplecza kuchennego OSP.	6 000,00	5 595,86	Środki przekazane do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 16-02-2005 r. Zadanie wykonane.
Pokrycie kosztów dla Klubu Sportowego w tym : - za opracowanie projektu na budowę boiska, - zakup sprzętu sportowego.	3 000,00 5 000,00	1 445,84 5 000,00	Środki przekazano do Wydziału PiDGI 16-02-2005 r. Opracowanie projektu. Ogrodzenie boiska. Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej 16-02-2005 r. Zadanie zrealizowano.
Działalność kulturalna w Dzielnicy.	3 000,00	3 000,00	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej 16-02-2005 r., zakupiono książki, wydano biuletyn. Dożynki, Mikołaj.
Pokrycie wydatków dla Oświaty w tym : - Szkoła Podstawowa Nr 15. - Przedszkole Nr 13.	3 000,00 2 000,00	3 000,00 2 000,00	Środki przekazane do Wydziału Edukacji 16-02-2005 r. Wydatkowano na: instalacja alarmowa SP 15 kserokopiarka do przedszkola nr 13

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Jolanta Szyneczka-Pyszt

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>	<u>151 000,00</u>	<u>149 684,88</u>	
Dalsza kontynuacja miejsc postojowych Wyszyńskiego (fundamenty).	50 000,00	50 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Ogólny koszt zadania w 2005 roku wyniósł 57 715,67 zł (różnica ze środków Wydziału IMiGK)
Wykonanie zatok postojowych przy ul. B. Prusa obok przedszkola.	35 000,00	34 854,55	Zadanie zrealizowano. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK 12.139,81 zł.
Wykonanie zatok postojowych przy ul. PCK obok przedszkola.	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK w wysokości 17.860 zł. Zadanie wykonano i rozliczone.
Dalszy remont drogi na osiedlu Przyjaźni.	17 300,00	17 300,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
Zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E. Orzeszkowej nr 4, ul. Wyszyńskiego nr 37, ul. 1000 – lecia.	4 000,00	4 000,00	Dowiedzono punkty świetlne na ul. Orzeszkowej, Wyszyńskiego i Tysiąclecia 24 oraz pomiędzy Piastowską i Tysiąclecia. Zadanie wykonano i rozliczone.
Remont chodnika przy ul. 26 – go Marca nr 27.	6 000,00	6 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont chodnika na odcinku od ul. 26 Marca do wjazdu do budynku nr 27.
Wykonanie bieżni oraz skoczni w SP nr 5.	4 000,00	3 992,33	Środki przekazano do Wydziału Edukacji 16-02-2005 r. Wykonano skocznię i bieżnię. Zadanie zakończone i rozliczone.
Działalność kulturalno – sportowa.	4 200,00	3 038,13	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej 16-02-2005 r. Wykorzystano na: Dzień Dziecka SP 3, Festyn środowiskowy SP5, Gimnazjum nr 2 – program edukacyjny. Środki w wysokości 1200 zł przeniesiono do MZOPO (sesja majowa).
Działalność statutowa Rady Dzielnicy.	500,00	499,87	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-02-2005 r., wykorzystano na zakup materiałów biurowych i pomocniczych.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymeczka-Pysz

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK - WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
	?	?	
RADA DZIELNICY WILCHWY	167 500,00	156 504,50	
I. Chodniki			
Zadanie wspólne z SM „Marcel”.	15 000,00	15 000,00	Wykonano remont chodnika przy ul. Armii Ludowej. Zadanie dofinansowane w ramach zawartych porozumień ze strony PZD 10 000,00 zł i SM Marcel 15 860,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ul. Jastrzębska /dalszy ciąg/.	10 000,00	10 000,00	Zadanie zakończono. Dofinansowanie ze strony Miasta w wysokości 20 000 zł i w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 30 000,00 zł.
- ul. Czarnieckiego.	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach zawartego porozumienia z PZD. Udział PZD 15 000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ul. Teligii /dalszy ciąg/.	10 000,00	9 968,97	Zadanie zakończone i rozliczone. Dofinansowanie ze strony Miasta 30 000,00 zł
- Skrzyżowanie ul. Jastrzębska – Kolbego.	3 000,00	3 000,00	Zadanie zakończono. Wykonano odcinek chodnika do przejścia dla pieszych.
- ul. Ładna /krawężniki wzdłuż progów/.			Zadanie zlikwidowane uchwałą RD, środki przeniesione na parking przy ul. Jodłowej.
II. Drogi			
- ul. Czarnieckiego - boczna.	10 000,00	9 728,23	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię asfaltową na brakującym odcinku.
- ul. Maksymiliana Kolbego.	35 000,00	34 736,13	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nakładkę asfaltową wzdłuż zatoki postojowej obok kościoła.
- ul. Świerkowa.	5 000,00	5 000,00	Złożono SKM wykonanie fragmentu nawierzchni ul. Świerkowej. Dofinansowanie ze strony Miasta w wysokości 5 000,00 zł.
- ul. Czarnieckiego - boczna (za SP 8)	10 000,00	10 000,00	Środki przekazano w formie zaliczki SKM. Zadanie zostanie wykonane do 30 kwietnia 2006r. W ramach środków droga zostanie utwardzona tłuczniem.
III. Inne			
- próg spowalniający ul. Batalionów Chłopskich.			Zadanie zlikwidowane uchwałą RD, środki przeniesione na parking przy ul. Jodłowej.
- działalność kulturowo - oświatowa.	2 500,00	2 497,61	Zespół Szkolny nr 2, Festyn Gimnazjum, festyn KS Wieher, (500 zł przeniesione uchwałą RD na parking przy ul. Jodłowej)
- Zespół Szkolno-Przedszk. SP 8 chodnik wzdłuż szkoły	6 000,00	5 999,96	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Wykonano chodnik w SP 8
- Zespół Szkolny nr 1	5 000,00	5 000,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Wymieniono okna w SP nr 9
-Gimnazjum nr 4	5 000,00	4 998,30	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Modernizacja obwodów elektrycznych. Zadanie wykonane.
- boisko przy szkole SP 8	10 000,00	10 000,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Dokonano zakupu rytmu.
- zagospodarowanie „Balatonu”	2 000,00	1 999,90	Środki przekazano do Wydziału Promocji - Zakupiono piasek
- parkingi przy cment. na ul. Jodłowej /płyty Yumbo/	8 000,00	8 000,00	Zadanie zakończono i rozliczone. Dofinansowanie ze strony Miasta 1.809,57 zł
IV. Oświetlenie	16 000,00		
- ul. Maksymiliana Kolbego.		1 854,40	Wykonano mapy do celów projektowych, Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji i złożono projekt - realizacja 2006r.
- ul. Jabłoniowa.		3 721,00	Wykonano mapy do celów projektowych, Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji i złożono projekt - realizacja 2006r.
- ul. Grodzisko, Zagrodowa i Czarnieckiego			Złożono wyk. proj. na ul. Zagrodową i Czarnieckiego- termin opracowania 2006r. Wystąpiono o zwrot niewykorzystanych środków z nadwyżki budżetowej.
- ul. Turska /pomiedzy nr 19 – 17c dowiesić oprawy/.			Brak środków na wykonanie zadania w 2005r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymborska

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY JEŁOWNIK - OSIEDLE</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 124,40</u>	
Utwardzenie dróg miejskich, bocznych od ul. Pszowskiej (między numerami 112-114) oraz dalszą modernizację chodnika wzdłuż ul. Pszowskiej.	10 000,00	10 000,00	Na wniosek RD w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. b. Pszowskiej. Dofinansowanie zadania ze środków Wydziału IMiGK w kwocie 35 000,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
Remont zatoki postojowej na przeciw klatki nr 12 ul. Górnicza, oznakowanie miejsc postojowych.	3 000,00	2 532,16	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Porozumienia Nr 7/2005 z dnia 28-04-2005 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sytni. Kwota dofinansowania z PZD 10 000,00. Zadanie wykonane i rozliczone.
Naprawa chodnika przy przystanku autobusowym Jedłownik Szyb od strony sklepu oraz wykonanie chodnika wzdłuż bloku 180 na ul. Kokoszyckiej.	7 000,00	6 802,26	Zadanie zrealizowane przez SKM, w ramach Porozumienia Nr 7/2005 z dnia 28-04-05 kwota z PZD 3 000,00zł. W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. Kokoszyckiej wzdłuż bloku nr 180. Zadanie zakończone i rozliczone.
Remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4.	1 500,00	1 499,98	Środki przekazano do Wydziału Edukacji 16-03-2005 r. Zadanie wykonane i rozliczone.
Kultura	200,00	200,00	Środki przekazano do Wydziału PiDG. Zadanie wykonane i rozliczone.
Działalność statutowa Rady Dzielnicy.	300,00	90,00	Środki przekazane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-02-2005 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymczak-Pysz

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY OSIEDLE XXX-LECIA - PIASTÓW – DABRÓWKI</u>	<u>120 000,00</u>	<u>119 714,00</u>	
Wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej od placu przy sklepie SPAR do przychodni nr 8 na osiedlu XXX-lecia PRL – kontynuacja robót z poprzednich lat.	20 000,00	20 000,00	Wykonano remont jezdni od sklepu Spar do Przychodni. Zadanie wykonano i rozliczono. Dofinansowanie ze strony Miasta w wysokości 11 100,00 zł. Ponadto w ramach środków Wydziału IMiGK został asfaltowany końcowy odcinek drogi za kwotę 4.848,23 zł
Remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka do przychodni nr 10 na osiedlu Piastów – kontynuacja robót z poprzedniego roku.	40 000,00	40 000,00	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonano nakładkę asfaltową, zabudowano nowe krawężniki i dokonano przesunięcia słupów oświetleniowych. Dofinansowanie ze strony Miasta w wysokości 7.650,23 zł. Dodatkowo w ramach środków Wydziału IMiGK został wykonany remont chodnika za kwotę 10.017,48 zł
Zagospodarowanie jarów – realizacja zadania „Rodzinny Park Rozrywki” - kontynuacja robót z poprzednich lat.	59 000,00	59 000,00	Dofinansowano zadanie inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł
Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej Filia nr 13 na os. XXX – lecia PRL na zakup artykułów papierniczych, materiałów biurowych i książek.	500,00	498,74	Środki przekazano do Wydziału Promocji 16-02-2005 r. Zakupiono książki.
Działalność statutowa Rady Dzielnicy.	500,00	215,26	Środki przekazane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-03-2005 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymek-Pysz

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>	<u>130 500,00</u>	<u>127 065,32</u>	
Ul. Staszica (ułożenie nawierzchni asfaltowej).	35 000,00	35 000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 14 500,00zł. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2006r.
ul. Cicha – boczna (odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej).	25 000,00	25 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Dofinansowanie ze strony Miasta w wysokości 15000,00 zł.
Wykonanie oświetlenia pomiędzy ulicą Wiejską, a ulicą Bogumińską.	25 000,00	25 000,00	Zadanie zakończone. Całkowita wartość zadania wynosi 41.265,89 zł.
Ul. Górna – Ofiar Oświęcimskich (wykonanie drogi).	2 620,00		Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę Rada Dzielnicy dokonała przesunięcia pozostałych środków z projektu na następujące zadania: remont nawierzchni ul. Cichej oraz przekładka trylinki w ul. Małej. Wystąpiono o przeniesienie środków na 2006r.
Ul. Górna – Ofiar Oświęcimskich (wykonanie dokumentacji elektrycznej).	4 000,00	3 190,00	Wykonano projekt przebudowy linii energetycznej i złożono do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Prezydent Miasta Rybnika wyda decyzję o warunkach środowiskowych.
Ul. Podgórna (przekładka trylinki).	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Dofinansowanie zadania ze strony Miasta w wysokości 12 550,56
Ul. Mała (przekładka trylinki)	12 380,00	12 380,00	Zadanie złożone SKM. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe środki zostały wypłacone w formie zaliczki, natomiast realizacja nastąpi w I kwartale 2006r.
Ul. Stroma (przekładka trylinki).	10 000,00	10 000,00	Zadanie złożone SKM. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe środki zostały wypłacone w formie zaliczki, natomiast realizacja nastąpi w I kwartale 2006r.
Park miejski (modernizacja oświetlenia).	4 000,00	4 000,00	Dofinansowane zadania inwestycyjnego w kwocie 142.000,00zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
Działalność kulturalno – oświatowa.	400,00	400,00	Środki przekazano do Wydziału Promocji. Festyn POD Gajówką.
Zakup Sprzętu sportowego - Gimnazjum nr 1	1 600,00	1 600,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zadanie wykonane.
Działalność własna Rady Dzielniczy.	500,00	495,32	Środki przekazane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-03-2005 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Bzynańska-Pysz

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>	<u>155 500,00</u>	<u>153 980,16</u>	
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie Chałupki.	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK 20.000,00 zł
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronną.	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK 15.000,00 zł
Wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej.	5 000,00	5 000,00	Zadanie wykonano i rozliczono. Dofinansowanie środkami Wydziału IMiGK w wysokości 20000,00zł.
Utrwalenie trwałej nawierzchni ul. Marii Curie – Skłodowskiej w kierunku zbiegu z ul. Letnią.	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonano i rozliczono. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK 21.000,00 zł.
Poszerzenie ul. Owocowej od dołu do mijanki.			Zadanie zlikwidowane Uchwałą Rady Dzielnicy Radlin II
Urządzenie miejsc postojowych dla samochodów w rejonie cmentarza – Górny Radlin.	17 500,00	17 315,17	Zadanie zakończone i rozliczone.
Nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do cmentarza – Górny Radlin.	22 500,00	22 500,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
Urządzenie miejsc postojowych dla samochodów w rejonie kościoła św. Izydora.			Środki przeznaczone na wykup gruntu pod parking przy k.św. Izydora.
Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Żniwną a ul. Owocową.			Droga znajduje się na terenach prywatnych. Brak zgody na podział i przejęcie gruntów. Zadanie zlikwidowane uchwałą R.D. Środki przeniesienie na wykup gruntu pod parking przy k.św. Izydora.
Naprawa chodnika przy ul. Chrobrego – Górny Radlin (za szkołą 21).	8 750,00	8 750,00	Zadanie zrealizowane przez PZD w ramach zawartego Porozumienia. Zadanie zakończone i rozliczone.
Kontynuacja utwardzenia ul. Letniej.	15 000,00	14 998,90	Zadanie zrealizowane przez PZD w ramach zawartego Porozumienia. Zadanie zakończone i rozliczone.
Przygotowanie (dokumentacja) dalszej budowy chodnika przy ul. Kardynała Kominka.	3 750,00	3 750,00	Zadanie zrealizowane przez PZD w ramach zawartego Porozumienia. Prace zakończone i rozliczone.
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego w rejonie planowanego ronda.			Uchwałą nr 3/2005 R. D. przeniesła 3.000,00 zł na naprawę zjazdu z ul. Głóżyńskiej. Uchwałą RD pozostałe środki przeniesiono na wykup gruntu pod parking przy k.św. Izydora – 20.000,00 zł
Utworzenie wjazdu w ulicę boczną Radlińską (naprzeciw wjazdu w ul. Bojowników).	5 000,00	5 000,00	Zadanie wykonano i rozliczono. PZD przekazało materiał za 3.000,00 zł. Dofinansowanie z środków Wydziału IMiGK w wysokości 1.600,00zł.
Oświetlenia i doświetlenia ulic.	1 000,00	1 000,00	Zabudowano jeden punkt świetlny na ul. bocznej Głóżyńskiej 51 i ul. Gołębiej.
Naprawa zjazdu z ul. Głóżyńskiej (stary ślad)	2 264,00	2 263,74	Zadanie zakończone i rozliczone.
Regulacje stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II. wykup terenu pod parking.	21 236,00	20 016,00	Dokonano wykupu gruntu pod parking przy k.św. Izydora
Nagrody, festyny, imprezy środowiskowe.			Środki przekazano do Wydziału AG na zakup mebli do OSP(sesja listopadowa)
Wydatki administracyjno – techniczne rady dzielnicy.	3 500,00	3 386,35	Środki przekazano do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 16-03-2005 r. Zadanie wykonano i rozliczone.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szynicka-Pusz

07.02.2006r.

REALIZACJA ZADAŃ 2005 ROK – WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	PLN	31.12.2005	
1	2	3	4
<u>RADA DZIELNICY ZAWADA</u>	<u>69 000,00</u>	<u>68 881,81</u>	
Kompleksowy remont ulicy Kollątaja.	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane przez PZD w ramach zawartego porozumienia. Wykonano nakładkę asfaltową na całym zniszczonym odcinku drogi.
Remont ulicy bocznej Szybowej.	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane przez SKM. Wykonano nakładkę asfaltową od nr 115 do końca drogi oraz ujęcie wody z lasu. Zadanie dofinansowane przez Wydział IMiGK w kwocie 15.000zł
Remont ulicy bocznej E.Plater.	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową. Dofinansowanie ze strony Wydziału IMiGK przeniesiono na ul. Hożą (15.000zł)
Parking przy pawilonie sportowym w Zawadzie	3 000,00	3 000,00	Środki przekazano do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -zadanie wykonane.
Wycinka drzew.	1 000,00	1 000,00	W ramach zadania wykonano frezowanie pni. Zadanie wykonane.
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1.	8 000,00	8 000,00	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Wymieniono okna i zakupiono wykładzinę PCV.
Ochotnicza Straż Pożarna.	6 000,00	6 000,00	Środki przekazano do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wykonano remont elewacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
Ludowy Zespół Sportowy.	7 000,00	7 000,00	Środki przekazano do Wydziału PiDG. Wykonano remont pawilonu sportowego.
Filia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej na zakup książek.	1 000,00	999,13	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Zakupiono książki
Zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego.	2 000,00	1 933,78	Środki przekazano do Wydziału Edukacji. Zakupiono zjeżdżalnię i zestaw z oponami.
Środki przeznaczone na kulturę.	2 000,00	1 948,90	Środki przekazano do Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej. Dofinansowanie Klubu Modelarskiego, występ zespołu Władzawia, Parafiada, okucia do sztandaru, słodycze dla ucznia SP16

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymeczka-Pysz

Wodzisław Śl. dn. 21.02.2005 r.

**Prezydent Miasta
Wodzisławia Śląskiego**

Pan Adam KRZYŻAK

dotyczy: zagospodarowania jarów.

W związku z realizacją od paru lat zadania „Zagospodarowanie jarów – Rodzinny Park Rozrywki” pomiędzy osiedlami XXX-lecia PRL i Piastów, zwracamy się z pytaniem, czy Władze Miasta Wodzisławia Śl. rozważyły możliwość wykorzystania na ten cel funduszy unijnych na „rewitalizację terenów”?

Według posiadanych przez nas informacji, przy korzystaniu z w/w funduszy nie jest wymagany wysoki udział własnych środków finansowych, czego przykładem może być zrealizowanie podobnego zadania w niedalekim Libiążu. Uzyskanie tzw. zewnętrznych środków finansowych w bardzo istotny sposób wpłynęłoby na przyspieszenie realizacji tego zadania, co na pewno spotkałoby się z uznaniem wielu tysięcy mieszkańców naszej dzielnicy.

Prosimy zatem o polecenie zajęcia się tym tematem podległym Panu Prezydentowi służb Urzędu Miasta i poinformowanie nas o podjętych działaniach.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU DZIELNICY
Osiedle XXX-lecia,
Piastów/Dąbrówki

PRZEWODNICZĄCY
RADY DZIELNICY
Osiedle XXX-lecia
Piastów, Dąbrówki

dostarczone
dn. 24.02.2005r



**PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

Wodzisław Śl. dnia 10 marca 2005 r.

Nr P-0717/2/32/05

**Pan
Tomasz Gromek
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Osiedle XXX-lecia, Piastów,
Dąbrówki**

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego br. w sprawie zadania „Zagospodarowanie jarów – Rodzinny Park Rozrywki” pomiędzy osiedlami XXX-lecia i Piastów informuję, że w 2002 roku została opracowana „Koncepcja rodzinnego parku rozrywki” zawierająca propozycję zagospodarowania przedmiotowych jarów.

Dla części tej koncepcji, obejmującej „skatepark” została opracowana dokumentacja techniczna, w oparciu o którą w 2003 i 2004 roku wykonano rolkowisko. Na realizację pozostałej części koncepcji istnieje potencjalna możliwość uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej nawet do 85% kosztów kwalifikowanych. Jednak dla pozyskania tych środków konieczne jest przygotowanie kompletu dokumentacji dla tego zadania (łącznie ze studium wykonalności), przy czym zadanie musi obejmować kompleksowe rozwiązanie problemu dla przedmiotowej części miasta. W przypadku zakwalifikowania go do działania „rewitalizacja terenów miejskich” niezbędne jest wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla wytypowanego zdegradowanego obszaru miasta.

Ponadto informuję, że zadanie „Utworzenie parku dzielnicowego między os. XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki” ujęte jest w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego uchwalonym przez Radę Miejską w styczniu br.


Otrzymuje również:

Pan Krystyn Walas
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy
Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
2. a/a.

Wodzisław Śląski dn. 3.04.2005 r.



**Prezydent Miasta
Wodzisławia Śląskiego**

Pan Adam KRZYŻAK

Dotyczy: zagospodarowania jarów.

W nawiązaniu do Waszej odpowiedzi z dnia 10.03.2005 r. nr P – 0717/2/32/05 na nasze pismo z dnia 21.02.2005 r. w sprawie zagospodarowania jarów pragniemy zaznaczyć, że zawarte w nim informacje są nam doskonale znane, natomiast nadal nie dają odpowiedzi na postawione przez nas pytanie – czy Władze Miasta Wodzisławia Śląskiego rozważały możliwość wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej na ten cel. Z treści Waszego pisma wynika bowiem co trzeba zrobić, aby uzyskać unijne środki finansowe, natomiast brak jest stwierdzeń co zostało już zrobione lub co będzie wykonane w przyszłości. Samo ujęcie zadania „Utworzenie parku dzielnicowego...” w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego bez określenia wysokości nakładów finansowych a w dodatku przewidziane do realizacji ze „środków własnych” Rady Dzielnicowej nie rokuje nadziei, że problem ten będzie w niedalekiej przyszłości potraktowany z należytą powagą. Ze względu na powyższe prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. co stoi na przeszkodzie aby przygotować potrzebną dokumentację w celu uzyskania unijnych funduszy na zagospodarowanie jarów,
2. jeśli istnieje „Koncepcja Rodzinnego Parku Rozrywki – Jary”, to kiedy zostanie przygotowany komplet potrzebnej dokumentacji, w tym również studium wykonalności,
3. czy jest zlecony lub opracowywany projekt rewitalizacji tej części terenów miejskich,
4. czy przewidywana odległa realizacja zadania „Utworzenie parku dzielnicowego...” na lata 2007 ÷ 2010 nie spowoduje dezaktualizacji „Koncepcji Rodzinnego Parku Rozrywki – Jary”.

Z uwagi na wagę problemu i duże zainteresowanie nim mieszkańców naszej dzielnicowej prosimy o jednoznaczne, konkretne odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

Z wyrazami szacunku

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU DZIELNICY**
*Osiedle XXX-lecia,
Piastów, Dąbrówki*

Krystyn Walas