

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli stanu nawierzchni dróg i chodników jakości ich
wykonania oraz poniesionych wydatków w budżecie 2006 roku .

W okresie od 14.05.2007r. do 18.03.2005r zespół kontrolny w składzie:

1. Stanisław Stachoń – przewodniczący zespołu,
2. Edward Szczygiel - członek,
3. Władysław Szymura - członek,

Działając zgodnie ze statutem Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz zatwierdzonym wnioskiem Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26.04.2007r. przeprowadził kontrolę stanu nawierzchni dróg i chodników jakości ich wykonania oraz przeznaczenia środków z budżetu Miasta w 2006 roku na ich wykonanie.

W kontroli oprócz członków Komisji udział wzięli:

1. Eugeniusz Porwolik - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto,
2. Jan Zaborowski- Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto,
3. Maria Kołodziejska - Zastępca Dyrektora Służb Komunalnych Miasta,
4. Janusz Ryszkiewicz - Służby Komunalne Miasta,
5. Marek Jurczyk - Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.

Stwierdzono co następuje:

Nowe Miasto:

1. ul. 26 Marca :

- wyremontować zatoki autobusowe przy Gimnazjum Nr 2,
- wykonać nakładkę asfaltową na zjeździe do ul. Waryńskiego,
- wyremontować ławki w ciągu całej ulicy,
- wyciąć żywopłot przy przejściu dla pieszych na ul. 26 Marca przy posesji nr 146,
- wykonać nakładkę asfaltową ze zjazdu z ul. 26 Marca na zaplecze ING Bank,
- spowodować, aby właściciel sklepu „Żabka” wykonał zatokę dla samochodów dostawczych, aktualnie zniszczony trawnik na długości 20 metrów. Samochody dostawcze stwarzają zagrożenie w ruchu,
- zlikwidować tzw. dzikie przejścia dla pieszych na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ronda przy bibliotece,
- uzupełnić chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy,
- wyciąć suche drzewa na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II oraz przyciąć suche gałęzie,
- opracować dokumentację i zagospodarować plac przy tzw. fontannie „Panienka”.

2. ul. Kubsza - Komisja nie wnosi uwag.

3. ul. Piłsudskiego:

- w rejonie ronda obok posesji nr 16 wykonać dodatkową studzienkę podkrawężnikową, w celu uchwycenia naporu wody deszczowej z ul. Daszyńskiego i Wałowej,
- obniżyć kratkę deszczową przy skrzyżowaniu z ul. Głowackiego,
- przy remontach częściowych załatać dziury na całej długości ul. Piłsudskiego,
- wypełnić zapadającą się kostkę granitową na miejscach postojowych naprzeciw restauracji „Piast”,
- brak oświetlenia ulicznego od Rynku do Placu Gładbeck.

4. Plac Gładbeck:

- rozebrać zniszczony chodnik w rejonie pawilonów handlowych i wykonać nowy wraz z obsadą kwietników w celu poprawy estetyki i wizerunku Miasta.

5. ul. Głowackiego:

- zapadnięta kostka granitowa przed sklepem meblowym Pana Wieczorka,
- ułożyć brakujące pojedyncze kostki betonowe w rejonie Urzędu Skarbowego.

6. ul. Jana:

- obniżyć wpust deszczowy w rejonie zakładu „WPRIŻ” oraz przy posesji nr 3,
- brak oświetlenia ulicy od zakładu „WPRIŻ” do ul. Kubsza,
- wyremontować odcinek drogi od ul. Kubsza do ul. Piłsudskiego.

7. Rynek:

- wymienić zniszczone krawężniki drogowe i obrzeża na Rynku,
- przebrukować Rynek na wlocie ulicy Targowej i Powstańców (po wykonaniu zadania inwestycyjnego),
- przemałować maszty i słupy,
- wymienić uszkodzone 2 szt. lamp ulicznych przy Muzeum i na Rynku.

8. ul. Wałowa:

- na styku ulic Daszyńskiego- Wałowa (Pomnik Czołgistów I Korpusu Czeskiego) wykonać zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników wraz z nasadą drzew i krzewów, odnowić słupki masztów na flagi,
- zwrócić się do właściciela prywatnego - w sprawie uporządkowania terenu przyległego do budynku pn. „Biuro Rachunkowe”.

9. ul. Kościelna:

- w rejonie wjazdu do Szpitala uporządkować teren poprzez wykonanie miejsc postojowych,
- do przełożenia cały odcinek wykonanej kostki granitowej,
- na przejściu od Kościoła w kierunku ulicy Styczyńskiego wykonać drogę z kostki betonowej.

10. ul. Opolskiego:

- przebrukować kostkę brukową na całej długości.

11. ul. Sądowa:

- przełożyć całość kostki brukowej wraz z wykonaniem asfaltowania jezdni w ramach zadania inwestycyjnego.

12. ul. Styczyńskiego, Powstańców, Ks. Konstancji - komisja nie wnosi uwag.

Na ww. ulicach należy dołożyć kosze na śmieci i wymienić zniszczone.

Reasumując powyższe na ul. 26 Marca w roku 2006 nie prowadzono zadań inwestycyjnych. Wykonane w poprzednich latach inwestycje, jak remont chodników, ułożenie nowej kostki mimo upływającego czasu stan ich jest zadowalający. Ul. Piłsudskiego w roku 2006 wykonano rondo, brak dokumentacji istnieje jedynie szkic roboczy inwestycja w całości 112.137,64 zł z tego robocizna wyniosła 110.344,64 zł. Jakość wykonanej pracy nie budzi zastrzeżeń niemniej jednak w wyniku braku całościowej dokumentacji brak jest kratek deszczowych co powoduje przy dużych opadach napływ wody z ulic Wałowej, Daszyńskiego, wody zalewają sklepy i piwnice budynku przy ul. Piłsudskiego 16. Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń.

Osobnym tematem którym potraktujemy bardziej dokładnie od strony dokumentacyjnej jest inwestycja „Przebudowa Starego Miasta etap I, zadania 2, część III ulica Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową drogi”. Koszt powyższego zadania oszacowano na kwotę 1. 700 000 zł.

16 marca 2006 roku został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń przetarg nieograniczony na „Przebudowa Starego Miasta etap I, zadania 2, część III ulica Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową drogi”.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego wybrano zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Wartość szacunkowa zamówienia była powyżej 60.000,00 euro, w związku z czym zgodnie z art. 43 najkrótszy termin składania ofert wynosi 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

10 maja 2006 roku o godz. 11,00 nastąpiło otwarcie ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 1.700.000,00 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, firmy Wrzos-Pol, ul. Łączna 43, 44-200 Rybnik.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony jest ważny jeżeli wpłynęła jedna oferta nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 14 czerwca 2006 roku została podpisana umowa na w.w zadanie na kwotę 1.652.970,56 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia - 30 listopada 2006 roku.

Zamawiający nie miał przesłanek do unieważnienia postępowania, ponieważ zgodnie z prawem postępowanie można unieważnić, gdy zaistnieje jedna z następujących przesłanek:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Unieważnienie postępowania z innego powodu niż podany powyżej jest prawnie bezskuteczne.

W dniu 14 czerwca 2006 roku z firmą Wrzos-Pol została zawarta umowa na roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach: Minorytów, Sądowa, Rynek, Opolskiego, Kościelna. Zakres robót obejmował wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm - 485 mb,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm - 140 mb oraz o śr. 160 mm - 47mb,
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości 684 mb., w tym;
 - o średnicy 400 mm - 385,5 mb,
 - o średnicy 315 mm - 115,5 mb,
 - o średnicy 250 mm - 80,5 mb,
 - o średnicy 200 mm - 102,5 mb,
- przyłączy kanalizacji deszczowej śr. 200 mm - 8 mb, oraz o śr. 160 mm - 199,5 mb.
- nawierzchni z bruku naturalnego (odzysk z rozbiórki istniejącej nawierzchni) w ulicy Minorytów, Sądowej, Kościelnej i Opolskiego.




Roboty drogowe w ulicach Sądowej, Opolskiego, Kościelnej nie zostały odebrane. W trakcie realizacji robót brukarskich w ulicy Sądowej i Opolskiego, wpisem do dziennika budowy w dniu 18.12.2006r., inspektor nadzoru nakazał firmie „Wrzos-Pol” wykonać roboty naprawcze na w/w ulicach, polegające na przełożeniu bruku. Obecnie ułożony bruk pochodzący z rozbiórek remontowanych dróg charakteryzuje się nieregularnym kształtem, „tzw. kocie łby”, różnym ubarwieniem, wobec powyższego Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 28.03.2007r. podjął decyzję o zakupie kostki granitowej o wymiarach 8cm*10cm, którą ułoży Wykonawca na własny koszt, w ramach usunięcia usterek. Roboty związane z przełożeniem bruku na w/w ulicach winne zostać zakończone do dnia 14.06.2007r.

Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego dopełnił wszystkich formalności przetargowo-technicznych w tym zakresie. Natomiast firma „Wrzos-Pol” nie wykonała zobowiązań zawartych w umowie.


WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Wykonać zalecenia ujęte w punktach od 1-12.
2. Wyjaśnienie okoliczności braku dokumentacji budowy ronda przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
3. Wyegzekwowanie od firmy „Wrzos-Pol” należytego wykonania zobowiązania zawartego w umowie z dnia 14.06.2006r.

Podpisy kontrolujących:

1. Stanisław Stachon 
2. Edward Szczygieł 
3. Władysław Szymura 

PREZYDENT MIASTA

Podpis Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego: 
Mieczysław Kieca