

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: „BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY CHROBREGO W WODZISŁAWIU ŚL. - OŚWIETLENIE.”

Nazwa inwestora: URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL.
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. BOGUMIŃSKA 4

Nazwa jednostki projektowej: PROJEKTOWANIE I NADZORY CZESŁAW KONIECZNY
44-373 WODZISŁAW ŚL. UL. MŁODZIEŻOWA 57

Część opisowa

1. Zakres robót obejmuje:
 - wytyczenie trasy kablowej,
 - wykonanie wykopów ziemnych pod kable,
 - posadowienie fundamentów betonowych pod słupy,
 - nasypianie podwójnej 10cm warstwy piasku na dnie wykopu,
 - ułożenie kabli i bednarki ocynkowanej w gotowych wykopach, oraz założenie osłon kablowych,
 - zasypanie kabli w gotowych wykopach,
 - montaż metalowych słupów oświetleniowych,
 - postawienie słupa betonowego wirowanego 12m z żerdzi E-12/4,3c,
 - zawieszenie przęsła napowietrznego AsXS 2x35 nad drogą,
 - montaż wysięgników na słupach, odgromnika i rozłącznika na słupie betonowym,
 - montaż tabliczek słupowych oraz przewodów wewnątrz słupów do opraw oświetleniowych,
 - montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
 - wykonanie uziomu taśmowo-prętowego o wartości rezystancji pojedynczego uziomu mniejszej od 5Ω ,
 - wykonanie połączenia kabli i przewodów w słupach, przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych całego oświetlenia.
2. Wykaz obiektów budowlanych:
 - istniejące budynki mieszkalne
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - brak takich elementów
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
 - możliwość porażenia prądem elektrycznym,
 - upadek z wysokości,
 - uszkodzenie uzbrojenia podziemnego wykopami pod kable i słupy.

Powyższe zagrożenia występują w okresie realizacji robót, a znikają po ich zakończeniu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
 - roboty szczególnie niebezpieczne [w pobliżu linii kablowej NN,] należy wykonać w oparciu o dopuszczenie do robót przez służby energetyczne administratora sieci tj. przez Vattenfall.
6. Wskazanie środków zapobiegawczych przy wykonywaniu robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia:
 - roboty prowadzić w stanie beznapięciowym z zastosowaniem sprzętu po aktualnej legalizacji ważności użytkowania,
 - roboty na wysokości wykonywać z podnośnika samochodowego z uziemionym koszem,
 - stan beznapięciowy zabezpieczyć widocznymi uziemieniami.

