

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: „OŚWIETLENIE DROG. ULICY M.DĄBROWSKIEJ 49A-49F
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM-KOKOSZYCACH”

Nazwa inwestora: URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL..
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. BOGUMIŃSKA 4

Nazwa jednostki projektowej: PROJEKTOWANIE I NADZORY CZESŁAW KONIECZNY
44-474 WODZISŁAW ŚL. UL. MŁODZIEŻOWA 57

Część opisowa

1. Zakres robót obejmuje:
 - wykonanie wykopów pod słupy,
 - posadowienie słupów betonowych,
 - korekcja gałęzi istniejących drzew,
 - zawieszenie przewodów izolowanych i opraw z wysięgnikami 1m,
 - zabudowanie ograniczników przepięciowych,
 - wymiana istniejącego słupa na działce 168/3,
 - wykonanie nowych przyłączy AsXS 4x25 do bud. nr 49A i 49B,
 - wykonanie uziomu taśmowo-prętowego o wartości rezystancji uziemienia nie przekraczającej 10Ω ,
 - przyłączenie sprzętu oświetleniowego i przyłączy do linii,
 - wykonanie połączenia przewodów na słupach.
2. Wykaz obiektów budowlanych:
 - budynki mieszkalne,
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - brak takich elementów
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
 - możliwość porażenia prądem elektrycznym,
 - upadek z wysokości,
 - możliwość zaistnienia wypadku drogowego,
 - uszkodzenie uzbrojenia podziemnego wykopami pod słup.

Powyższe zagrożenia występują w okresie realizacji robót, a znikają po ich zakończeniu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
 - roboty szczególnie niebezpieczne [w pobliżu linii napowietrznej NN] należy wykonać w oparciu o dopuszczenie do robót przez służby energetyczne administratora sieci tj. przez Vattenfall Distribution Poland S.A. Gliwice,
 - przywołanie postanowień instrukcji IRiESD i IOBP wydanych przez Vattenfall
6. Wskazanie środków zapobiegawczych przy wykonywaniu robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia:
 - roboty prowadzić w stanie beznapięciowym z zastosowaniem sprzętu po aktualnej legalizacji ważności użytkowania,
 - roboty na wysokości wykonywać z podnośnika samochodowego z uziemionym koszem,
 - stan beznapięciowy zabezpieczyć widocznymi uziemieniami.
 - stosowanie założeń Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD,
 - przestrzeganie postanowień Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - IOBP